

Escuela/Fase	Dias	Comienzo tentativo	Final tentativo	2008												2009											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Modernizacion de Cajon Park																											
Construccion																											
Fase 1a - Adicion de nuevos salones	197	3/14/2008	12/22/2008	[] Fase 1a - Adicion de nuevos salones																							
Fase 1b - Kinder Portátiles de esquina	81	5/5/2008	8/27/2008	[] Fase 1b - Kinder Portátiles de esquina																							
Fase 2 - Mejoramientos electronicos al sitio	34	6/16/2008	8/1/2008	[] Fase 2 - Mejoramientos electronicos al sitio																							
Fase 2 - Administracion, Multiuso y Salones	43	6/27/2008	8/27/2008	[] Fase 2 - Administracion, Multiuso y Salones																							
Fase 3 - Salones	68	9/16/2008	12/22/2008	[] Fase 3 - Salones																							
Fase 4 - Salon & Biblioteca	78	1/12/2009	4/30/2009	[] Fase 4 - Salon & Biblioteca																							
Modernizacion de Carlton Hills																											
Construccion																											
Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio	33	1/17/2008	8/1/2008	[] Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio																							
Fase 1 - Salones	46	1/24/2008	8/27/2008	[] Fase 1 - Salones																							
Fase 2 - Adicion de nuevos salones	137	9/2/2008	3/18/2009	[] Fase 2 - Adicion de nuevos salones																							
Fase 3a - Salones para Kinder	70	9/16/2008	12/24/2008	[] Fase 3a - Salones para Kinder																							
Fase 3b - Administracion, Multiuso y Salones	41	1/16/2009	3/16/2009	[] Fase 3b - Admin., Multiuso y Salones																							
Fase 4 - Biblioteca	79	3/30/2009	7/20/2009	[] Fase 4 - Biblioteca																							
Modernizacion de Rio Seco																											
Construccion																											
Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio	24	6/18/2008	7/22/2008	[] Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio																							
Fase 1 - Administracion, Multiuso y Salones	41	7/1/2008	8/27/2008	[] Fase 1 - Administracion, Multiuso y Salones																							
Fase 2 - Adicion de nuevos salones	167	9/3/2008	8/30/2009	[] Fase 2 - Adicion de nuevos salones																							
Fase 3 - Salones	68	9/16/2008	12/22/2008	[] Fase 3 - Salones																							
Fase 4 - Biblioteca	78	1/12/2009	4/30/2009	[] Fase 4 - Biblioteca																							
Modernizacion de Carlton Oaks																											
Construccion																											
Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio	32	6/18/2008	8/1/2008	[] Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio																							
Fase 1 - Salones, Oficina Administrativa	41	7/1/2008	8/27/2008	[] Fase 1 - Salones, Oficina Administrativa																							
Fase 2 - Adicion de nuevos salones	166	9/3/2008	4/29/2009	[] Fase 2 - Adicion de nuevos salones																							
Fase 3 - Salones	68	9/16/2008	12/22/2008	[] Fase 3 - Salones																							
Fase 4 - Blioteca	78	1/12/2009	4/30/2009	[] Fase 4 - Blioteca																							
Modernizacion de Sycamore																											
Construccion																											
Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio	32	6/18/2008	8/1/2008	[] Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio																							
Fase 1 - Salones	44	6/26/2008	8/27/2008	[] Fase 1 - Salones																							
Fase 2 - Salones	50	9/16/2008	11/24/2008	[] Fase 2 - Salones																							
Fase 3 - Multiuso	55	6/15/2009	8/31/2009	[] Fase 3 - Multiuso																							
Fase 4 - Biblioteca	116	6/15/2009	11/25/2009	[] Fase 4 - Biblioteca																							

FASE 2 MODERNIZACION:

Chet F. Harritt, Hill Creek, Pepper Drive & Prospect Avenue Schools comienzan el verano de 2009. Finalización programado por 2010/2011.

